

(別 添)

平 総 務 第 1 4 7 7 号

平成27年(2015年)7月29日

文部科学大臣 殿

平生町長 山 田 健 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	88.8	88.8
中学校	60.0	60.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

施設整備計画における事業を計画どおりに実施することができた。
今後は、耐震化率100%を達成するため、耐震性の無い小学校1棟、中学校1棟の耐震化に向けて取り組んでいくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年7月29日(水)に、本町の教育委員会会議協議会において事後評価を実施し、承認した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できており評価できる。
平成27年度には、耐震性のない平生小学校1棟、平生中学校1棟の地震補強を早期に実施し、本町の学校施設の耐震化率100%を目指す。
今後は耐震化だけではなく、大規模改造を含めた老朽化対策を検討していく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 平生町公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	平生町

2 計画作成主体 平生町

3 計画期間 平成25年度 ~ 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
平生小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月13日				
平生町体育館	①	2001	社会体育施設耐震化	一	R	○	平成27年2月27日				